2025.12発行

工事広報

八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

令和7年5月27日～令和8年3月16日

早いもので、今年も暮れようとしています。どんな1年になりましたか？万六建設株式会社より蟹沢第2砂防道路外工事の広報をお届けします。

【蟹沢地区】 蟹沢第2砂防堰堤本体工事の事前作業として、休暇村乳頭温泉郷から黒湯温泉に向かう市道分岐点の先で工事用道路を作っています。

【水沢地区】 たざわ湖スキー場の南側に位置する渓流「水沢」において水沢第1砂防堰堤本体工事の事前作業として、工事用道路を作っています。

【蟹沢地区】位置



【水沢地区】位置



舗装工 → 法面工 → 付属施設

舗装工 → 法面工

＊黄色は12～1月継続作業　青色は12月で終了予定です



法面の仕上げ作業です。



植生マットを設置しています。





コンクリート舗装に先立ち路盤（砕石）を敷均転圧しています

◎蟹沢地区は舗装を完了し仕上げ段階です。

◎水沢地区も舗装の準備中です。

法面工とは

「斜面」とは、山や丘、谷などの自然地形における傾斜部分を指す一般的な用語です。　法面（のりめん）とは、盛土もしくは切土してつくられた人工的な傾斜面です。　法面工（のりめんこう）とは、人工的または自然の傾斜面を保護・強化・安定化する工事のことです。　主な目的は、斜面の崩壊や落石を防ぐことです。以下のような方法があります。植生工：植物を利用して土壌を安定させる方法。　構造物工：コンクリートや石材などの構造物を用いて斜面を支える方法。　排水工：水の流れを管理し、土壌の浸食を防ぐ方法。これらの工法は、地質や地盤の状態に応じて選択されます。法面工事は、特に土砂崩れや地滑りなどの自然災害から土地や建物を守るために重要です。　蟹沢地区では植生工として肥料入りマットを設置しています。

蟹沢・水沢両地区とも接続道路が狭くご迷惑をおかけしています。積雪により蟹沢地区の接続道路は通行止めになります。近隣施設の皆様や観光に来られた方々などの通行は来春まで不通の為、ご注意お願いいたします。ご迷惑をおかけしないよう作業予定を事前に周知し工事を進めてまいりますが、不備な点やお気づきになった点等ありましたら、小さなことでもお気軽に下記の現場担当者までご連絡いただくようお願いいたします。

連　絡　先　　受　注　者　　万六建設株式会社　　☎ 0187-43-1554

現場担当者　　現場代理人　佐藤 信一　　監理技術者　藤本 英臣

発　注　者　　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所

秋田駒ケ岳山系砂防出張所　☎ 0187-46-2681