積算内訳書

１．工事名

工事名	金山南IC橋上部工工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字山崎　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　ＰＣ橋工事
３）　工　　期　　404日間　　自　　令和 7年 8月18日
　　至　　令和 8年 9月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	金山南IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	2,763,180			
工場製作工	式	1	2,763,180			
検査路製作工	式	1	2,763,180	製作加工 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾒｯｷ含む；	4.3	t
間接労務費	式	1	439,652			
工場純工事費	式	1	3,202,832			
工場管理費	式	1	508,272			
（工場製作原価）	式	1	3,711,104			
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	154,419,717			
PC橋工	式	1	136,975,654			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工	式	1	86,801,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版橋；	13	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	式	1	18,967,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 2200kN(225t)型(12S12.7B)；	13	本
支承工	式	1	4,058,000	ｺﾞﾑ支承 (A1) 最大反力550kN；	2	個
				ｺﾞﾑ支承 (A2) 最大反力550kN；	2	個
架設工(架設桁架設)	式	1	17,030,000	桁架設 (夜間) PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版橋；	13	本
床版･横組工	式	1	10,049,694	ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(早強) 空気量4.5% 膨張剤入り；	45	m3
				PCｹｰﾌﾞﾙ	344	m

積算内訳書

工事名	金山南IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				被覆PC鋼材 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)；		
				緊張	24	ｹｰﾌﾞﾙ
				ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)；		
				足場	1	式
				防護	1	式
				(夜間)		
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工	式	1	69,960	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	11	m2
				CC-A；		
橋梁付属物工	式	1	17,444,063			
伸縮装置工	式	1	9,841,430	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	13.1	m
				(A1)		
				伸縮量80㎜　二重止水構造　誘導板付；		
				鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	13.2	m
				(A2)		
				伸縮量80㎜　二重止水構造　誘導板付；		
排水装置工	式	1	1,678,950	排水桝	2	箇所
				排水桝B 20kg/個未満；		
				床版排水管	2	箇所
				排水管	11.5	m
				(下部工)		
				VP-200；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	40	本
地覆工	式	1	4,596,690	場所打地覆	59	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張剤入り；		
中央分離帯工	式	1	752,544	場所打中央分離帯	28.8	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 膨張剤入り；		
配管･配線工	式	1	574,449	屋外配管	45.7	m
				VE54×4条；		
橋梁下部	式	1	2,284,061			

積算内訳書

工事名	金山南IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋台工	式	1	2,284,061			
橋台躯体工	式	1	1,244,133	壁高欄 (A1) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；	17.7	m
				壁高欄 (A2) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；	17.7	m
検査路工	式	1	1,039,928	検査路	48.8	m
直接工事費	式	1	156,703,778			
共通仮設費	式	1	12,938,000			
共通仮設費	式	1	803,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	740,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,135,000			
純工事費	式	1	169,641,778			
現場管理費	式	1	46,159,000			
（現場原価）	式	1	215,800,778			
工事原価	式	1	219,511,882			
一般管理費等	式	1	33,888,118			
工事価格	式	1	253,400,000			