令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上川	30.9	(3.4)	高屋	越水(溢水)	700				700				積土のう工	家屋箇所を対象		古口	戸沢村	最上南部流域治水出張所
	31.5	(4.0)	左岸	最－①	700				700				警戒巡視	（無堤区間）				
	40.7	(13.2)	真柄	堤体漏水		194				194			月輪工			古口	戸沢村	
	40.9	(13.4)	左岸	最－②		194				194			警戒巡視・避難誘導					
	41.1	(13.6)	真柄	堤体漏水		1,772				1,772			月輪工			古口	戸沢村	
	42.9	(15.4)	左岸	最－③		1,772				1,772			警戒巡視・避難誘導					
	43.5	(16.0)	蔵岡	越水(溢水)		314				314			積土のう工			古口	戸沢村	
	43.7	(16.2)	左岸	最－④		314				314			警戒巡視・避難誘導					
	44.9	(17.4)	蔵岡	越水(溢水)		491				491			積土のう工			古口	戸沢村	
	45.5	(18.0)	左岸	最－⑤		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	43.7	(16.2)	蔵岡	堤体漏水		2,100				2,100			月輪工			古口	戸沢村	
	45.8	(18.3)	左岸	最－⑥		1,100				1,100			警戒巡視・避難誘導					
	43.7	(16.2)	蔵岡	基礎地盤漏水		1,200				1,200			月輪工・釜段工			古口	戸沢村	
	44.9	(17.4)	左岸	最－⑦		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	44.9	(17.4)	蔵岡	基礎地盤漏水	1,000				1,000				月輪工・釜段工			古口	戸沢村	
	45.7	(18.2)	左岸	最－⑧	1,000				1,000				警戒巡視・避難誘導					
	45.7	(18.2)	蔵岡	基礎地盤漏水		100				100			月輪工・釜段工			古口	戸沢村	
	45.8	(18.3)	左岸	最－⑨		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	0.2(鮭川)		金打坊	越水(溢水)	540				540				積土のう工	家屋箇所を対象		古口	戸沢村	
	47.1	(19.6)	右岸	最－⑩	540				540				警戒巡視	（無堤区間）				
	47.3	(19.8)	畑	越水(溢水)	870				870				積土のう工			堀内	新庄市	
	48.1	(20.6)	左岸	最－⑪	870				870				警戒巡視	（無堤区間）				
	49.8	(22.3)	鶴の子	越水(溢水)	60				60				積土のう工	（家屋箇所を対象）		堀内	新庄市	
	49.9	(22.4)	右岸	最－⑫	60				60				警戒巡視					
	50.1	(22.6)	鶴の子	越水(溢水)	1,262				1,262				積土のう工	（一連区間での評価）		堀内	新庄市	
	52.1	(24.6)	右岸	最－⑬	1,262				1,262				警戒巡視・避難誘導					
				越水(溢水)		294				294			積土のう工	（一連区間での評価）				
				最－⑬		294				294			警戒巡視・避難誘導					
	52.3	(24.8)	作の巻	堤体漏水		530				530			月輪工			堀内	大蔵村	
	53.6	(26.1)	左岸	最－⑭		530				530			警戒巡視・避難誘導					
	~~53.3~~	~~(25.8)~~	~~作の巻~~	~~基礎地盤漏水~~		0				79			月輪工・釜段工	令和6年7月発生災の復旧工事により解消		堀内	大蔵村	
	~~53.4~~	~~(25.9)~~	~~左岸~~	~~最－⑮~~		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	52.8	(25.3)	清水	基礎地盤漏水		50				50			月輪工・釜段工			堀内	大蔵村	
	52.9	(25.4)	右岸	最－⑮		50				50			警戒巡視・避難誘導					
小計					4,432	7,045	0	0	4,432	7,124	0	0						
					4,432	4,254			4,432	4,254								

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上川	52.9 53.0	(25.4) (25.5)	清水 右岸	基礎地盤漏水 最－⑯		50 50				50 50			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大蔵村	
	53.0 55.9	(25.5) (28.4)	清水 右岸	基礎地盤漏水 最－⑰		2,675 2,575				2,675 2,575			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大蔵村	
	55.8 55.9	(28.3) (28.4)	清水 右岸	越水(溢水) 最－⑱	100 100				100 100				積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	大蔵村	
	54.9 54.9	(27.4) (27.4)	白須賀 左岸	越水(溢水) 最－⑲	250 250				250 250				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大蔵村	最上南部流域治水出張所
	55.2 57.6	(27.7) (30.1)	白須賀 左岸	~~越水(溢水)~~ ~~最－⑳~~	0 0				162 162				積土のう工 警戒巡視・避難誘導	堤防高精査により減 (一連区間での評価)		堀内	大蔵村	
				越水(溢水) 最－⑳		1,709 1,709				1,547 1,547			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	堤防高精査により追加 (一連区間での評価)				
				堤体漏水 最－⑳		1,709 0				1,709 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導					
	56.9 57.6	29.4 (30.1)	サス崎 右岸	越水(溢水) 最－㉑	671 671				671 671				積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)		堀内	大蔵村	
	58.0 58.2	30.5 (30.7)	烏川 左岸	越水(溢水) 最－㉒	200 200				200 200				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大蔵村	
	58.5 58.6	31.0 (31.1)	烏川 左岸	越水(溢水) 最－㉓	100 100				100 100				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大蔵村	
	59.8 60.5	(32.3) (33.0)	本堀内 左岸	越水(溢水) 最－㉔		746 746				746 746			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
	60.7 61.1	(33.2) (33.6)	富田 右岸	越水(溢水) 最－㉕		390 390				390 390			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
				堤体漏水 最－㉕		390 0				390 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導					
				基礎地盤漏水 最－㉕		390 0				390 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 基盤漏水の恐れ				
	61.2 61.3	(33.7) (33.8)	堀内 左岸	越水(溢水) 最－㉖	90 90				90 90				積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(家屋箇所を対象)		堀内	舟形町	
				堤体漏水 最－㉖	90 0				90 0				月輪工 警戒巡視・避難誘導					
小　計					1,501 1,411	8,059 5,470	0	0	1,663 1,573	7,897 5,308	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上川	61.44	(33.90)	堀内・太郎野 左右岸	堀内橋 最－㉗				1				1	警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	最上南部流域治水出張所
	61.4 62.1	(33.9) (34.6)	堀内 左岸	越水(溢水) 最－㉘		745 745				745 745			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
	62.1 62.1	(34.6) (34.6)	堀内 左岸	越水(溢水) 最－㉙	70 70				70 70				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象)		堀内	舟形町	
	64.5	(37.0)	実栗屋 左岸	越水(溢水) 最－㉚	288 288				288 288				積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)		堀内	舟形町	
	64.9	(37.4)		越水(溢水) 最－㉚		149 149				149 149			積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)				
小　計					358 358	894 894	0	1	358 358	894 894	0	1						
最上川		合計			6,291 6,201	15,998 10,618	0	1	6,453 6,363	15,915 10,456	0	1						

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上小国川	0.0 2.5	富田 左岸	基礎地盤漏水 最－㉛		2,500 2,500				2,500 2,500			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	最上南部流域治水出張所
	0.0 1.0	富田 左岸	越水(溢水) 最－㉜		926 0				926 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
	1.4 2.7	白山 右岸	基礎地盤漏水 最－㉝		1,228 1,228				1,228 1,228			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果(堤体・基盤漏水の恐れ)		堀内	舟形町	
	1.5 2.5	富田 左岸	堤体漏水 最－㉞		1,021 0				1,021 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
小　計				0 0	5,675 3,728	0	0	0 0	5,675 3,728	0	0						
最上小国川		合計		0 0	5,675 3,728	0	0	0 0	5,675 3,728	0	0						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長