川通信 おおいしだ

第144号　令和8年1月

国土交通省
東北地方整備局
新庄河川事務所
大石田出張所



あけましておめでとうございます。
本年も「大石田出張所」と「川通信おおいしだ」を
どうぞよろしくお願いいたします。





水門等水位観測員講習会

12/18（木）に大石田町 虹のプラザで、水門等水位観測員講習会を開催しました。
水門等水位観測員の方々には、樋管操作時の留意点や点検整備について、改めてご確認いただきました。

水門等水位観測員とは・・・

大雨が降ると、川の水がどんどん増えて水位が高くなります。その水が住宅地や田んぼなどに流れないようにするためには、樋管のゲートを閉めなければなりません。また、川の水位が普通の状態に戻った時は、住宅地や田んぼから流れる水路の水が溢れないように樋管のゲートを開く必要があります。その際に樋管のゲートを開閉する仕事をしているのが水位観測員なのです。

地域の安全と財産を守るとても大切な役割を果たすお仕事です。

開閉装置

ゲートを開けたり閉めたりするための装置です。





ゲート

ここを上下させて水を流したり、せき止めたりします。



油流出事故を未然に防ぐため、ご確認をお願いいたします!!

・ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れたり、目を離したりしないようにしましょう。

・冬期は屋根から落ちた雪により配管が損傷することもあるので、こまめに確認しましょう。

・ホームタンクや配管の定期点検も実施しましょう。



■油流出事故の原因者が費用負担!!

油流出事故を起こすと油の除去に費用がかかります。
油の除去に要した費用は事故を起こした原因者が負担することになります。

■油流出事故を起こした場合・発見した場合は・・・

お近くの消防署・警察署・市町村役場・県の組閣総合支庁・国土交通省へ連絡ください。
事故の多くは、人為的なミスによるものです。日頃から油類の取り扱いには十分に注意しましょう!!

大石田出張所管内　工事の進捗状況

工事名　：最上川中流大石田地区維持工事
工期　　：令和7年4月1日～令和8年3月31日
受注者　：(株)新庄砕石工業所
施工内容：維持修繕作業
進捗状況：樋管補修・水路の土砂撤去

施工範囲：大石田町
尾花沢市



ひび割れ補修（今宿排水樋管）


水路の土砂撤去（大向）

工事名　：大石田大橋下部工工事
工期　　：令和7年7月28日～令和8年3月27日
受注者　：(株)本間組　東北支店
施工内容：P1橋脚の施工
進捗状況：RC橋脚工実施中（24時間施工中）




監視用モニター



安全掲示板

↑監視用モニターで現場の情報を随時把握し、安全に作業をおこなっています。

工事名　：最上川中流横山地区災害復旧工事
工期　　：令和7年4月18日～令和8年3月19日
受注者　：(株)はながさ建設
施工内容：護岸の施工
進捗状況：法覆護岸工（かごマットエ）※1 実施中


法覆護岸工（かごマットエ）



※1　**かごマットエ**とは、
石材を詰めた鉄線かごを使い、水流による川岸の浸食を防ぐことを目的に、斜面を保護するためにおこなわれる工事のことです。

※2　**根固めエ**（ねがためこう）とは、
河床の洗堀が著しい場所において、護岸基礎工前面の河床の洗堀を防止するためにコンクリートブロック等で保護をおこなう工事のことです。

【発行】
国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　大石田出張所　（担当：上林・大山）
〒999-4113　大石田町大字今宿字鷺の原466-2
（TEL）0237-35-2024　（FAX）0237-35-2354

※「川通信　おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。
※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。

ホームページもご覧下さい！
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/

新庄河川　検索

もがみがわ 緊急治水対策プロジェクト