記者発表資料
令和６年９月１２日
秋田河川国道事務所
酒田河川国道事務所

《国道７号遊佐象潟道路》

国道７号遊佐象潟道路の進捗状況について

国道７号遊佐象潟道路（延長 17.9 ㎞）については令和７年度及び令和８年度の開通に向け鋭意工事を進めているところです。

このうち、一部区間において、今年７月の豪雨による影響や史跡保存のための関係機関協議等に時間を要しており、一部施工計画の見直しが必要な状況です。

なお、開通時期に与える影響については、今後検討してまいります。

＜令和７年度開通予定区間：小砂川IC～象潟IC 間＞

〇橋梁８橋のうち、５橋が完成しており、残る３橋の上部工工事を進めているほか、舗装工事に向けた改良工事等を進めております。

＜令和８年度開通予定区間：遊佐鳥海IC ～小砂川IC 間＞

〇主要構造物である吹浦高架橋（橋長 1,741m）の下部工工事が完了し、上部工工事を進めているほか、改良工事等を進めております。

〇一部区間においては、今年７月の豪雨による影響や史跡保存のための関係機関協議等に時間を要しております。

※未開通区間のＩＣ名称及び構造物名称は仮称です。

記者発表先：秋田県政記者会、山形県政記者クラブ、酒田記者クラブ、鶴岡記者会

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所　電話：018-823-4167(代表)
副所長（道路担当）　長濱谷　和典　（内線 205）
国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所　電話：0234-27-3331(代表)
副所長（道路担当）　千葉　満也　（内線 205）

遊佐象潟道路の工事状況（（仮）小砂川IC～象潟IC）

遊佐象潟道路　延長17.9km　用地進捗率：約90%（令和6年3月31日時点）



※1　用地買収、埋蔵文化財調査が順調に進んだ場合　※2　軟弱地盤対策工事や大規模橋梁工事等が順調に進んだ場合

▼（仮）川袋小川橋　工事状況



➢ （仮）川袋小川橋の上部工工事を推進中。

▼（仮）奈曽川橋　工事状況



➢ （仮）奈曽川橋は完了。舗装工事に向け床版工事を推進中。

▼象潟IC付近　工事状況



➢ 舗装工事に向けた、切土部の工事を推進中。

遊佐象潟道路の工事状況（遊佐鳥海IC～（仮）小砂川IC）



▼（仮）吹浦高架橋 工事状況

写真④ 至 秋田



- 上部工全6ブロックのうち4ブロックにおいて桁製作・架設を推進中。
- 7月の豪雨により施工ヤードの冠水とA2橋台背面盛土崩落が発生。

▼（仮）吹浦IC付近　工事状況

写真⑤



- 土工工事着手のため国指定史跡「鳥海山」の協議を継続。

▼（仮）観音森跨道橋付近　工事状況

写真⑥



- 7月の豪雨により工事進入路が被災し、現在全面通行止め。