（別紙－２）

●通岡トンネル（仮称）工事の概要

本工事は、三陸縦貫自動車道の一部として整備が進められている高田道路（L=7.5km）のうち、陸前高田市と大船渡市の市境にある通岡峠部を通過する延長１，２６０mのトンネルです。

「通岡トンネル工事」は平成１７年２月から工事を開始し今回の貫通に至ったものです。今後、平成１９年３月末を目標に覆工コンクリート工等の工事を行い完成させる予定です。



○全景（大船渡市側から陸前高田市側望む）

●工事概要

工　　期　平成 17 年 2 月 8 日～平成 19 年 3 月 15 日
施工業者　五洋建設株式会社　東北支店
工事内容
　道路土工　　路体盛土　Ｖ＝156,000　m3
　トンネル延長　　1,230m
　　トンネル掘削　　1,201m（火薬による発破掘削）
　　覆工コンクリート　1,201m
　　インバート工　　掘削 169.7m　本体工 140.7m
　　坑門工　　29m（2 箇所）
　　仮設工　　1 式



○坑口状況（大船渡市側）