■平成１８年１０月低気圧による災害復旧箇所一覧

県名	市町村名	河川名	被 災 箇所数	被災内容	復旧延長	管理事務所
青森県	八戸市	馬淵川	6	堤外水路崩落、既設護岸破損等	約610m	青森河川国道事務所
	三沢市	高瀬川	1	管理用道路損傷	約897m	高瀬川河川事務所
	東北町	高瀬川	1	河岸洗掘	約70m	
岩手県	一関市	北上川 砂鉄川	6	既設護岸破損、河岸洗掘、流木捕捉施設損傷、堤外水路崩落	約273m	岩手河川国道事務所
宮城県	岩沼市	阿武隈川	1	護床工破損	約271m	仙台河川国道事務所
		仙台湾南部	1	海岸堤防損傷		
	角田市	阿武隈川	1	既設護岸破損	約40m	
	山元町	仙台湾南部	3	海岸堤防損傷、突堤沈下	約512m	
	東松島市	鳴瀬川 吉田川	6	導流堤洗掘、既設護岸破損、	約1，072m	北上川下流河川事務所
	大郷町	吉田川	1	漏水	約35m	
	大和町	吉田川	2	漏水、河岸洗掘	約240m	
	石巻市	北上川 旧北上川	4	既設護岸損傷、河岸洗掘	約885m	
山形県	河北町	最上川	1	河岸洗掘	約60m	山形河川国道事務所
	白鷹町	最上川	1	河岸洗掘	約150m	
	長井市	最上川	1	河岸洗掘	約90m	
	川西町	最上川	2	既設護岸破損	約243m	
	高畠町	最上川	2	既設護岸破損	約169m	
	米沢市	最上川	2	既設護岸破損	約190m	
	山形市	須川	2	既設護岸破損、河岸洗掘	約75m	
	大石田町	最上川	2	河岸洗掘、既設床固破損	約148m	新庄河川事務所
4 県	10 市 9 町		46 箇所		約6，030m	7 事務所