資料－２

【工事概要】

工 事 延 長 ：Ｌ＝6，594m（避難坑：6，024m、土工区間：570m）
工　　期　：平成16年８月31日～平成19年７月16日
事 業 主 体 ： 国土交通省　東北地方整備局
発　注　者 ： 東日本高速道路(株)　東北支社
施 工 業 者 ： 清水建設・銭高組特定建設工事共同企業体

避難坑工事内容
避難坑延長　　：　6，024m
避難坑掘削土　　：97，000m3
吹付けコンクリート：68，000m2
鋼アーチ支保工　　：　4，100基
避難坑掘削期間(6，024m)：平成17年１月～平成19年２月（26ヶ月）
ＴＢＭ掘削期間(5，928m)：平成17年８月～平成19年２月（19ヶ月）
ＴＢＭ進捗
ＴＢＭ最大月進：552m（平成18年７月）
ＴＢＭ最大日進：46．5m（平成18年７月19日）
ＴＢＭ平均月進：約350m／月
ＴＢＭ平均日進：約 20m／日
総労働者数：39，000人

温海トンネル避難坑(南側坑口)



温海トンネル避難坑(北側坑口)

