(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | 阿武隈川 |
|---|---|
| 事務所名 | 郡山出張所 |

| 場所 | 福島県本宮市地先<br>阿武隈川　左岸　67．85k付近　　本宮水辺の楽校 |
|---|---|

実施状況 ベンチの材木が腐食している





今後の対応

夏休み前までに腐食した箇所の撤去と再設置を予定

(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | 阿武隈川 |
|---|---|
| 事務所名 | 郡山出張所 |

| 場所 | 福島県郡山市安積町日出山<br>阿武隈川　左岸　89.4k　　日出山水辺の小楽校 |
|---|---|

実施状況　(特定巡視による巡視員の点検及び職員による点検)



今後の対応

夏休み前までに腐食箇所の撤去を予定

| 河川名 | 須川（メアライ川） |
|---|---|
| 事務所名 | 松川砂防出張所 |

| 場所 | 高湯第一砂防堰堤 |
|---|---|

実施状況　高湯第一砂防堰堤上流の堆砂域法面に小崩落箇所あり



措置状況　立入禁止ロープの設置及び注意喚起看板の設置



(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | さくら湖 |
|---|---|
| 事務所名 | 三春ダム管理所 |

| 場所 | 福島県田村郡三春町大字西方地内外<br>三春ダム |
|---|---|

実施状況 (三春町と合同で実施)



措置状況 本川前ダム
(進入防止柵と生垣の間に隙間があったため、立入禁止の表示及び、ロープを設置し



(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | 摺上川ダム |
|---|---|
| 事務所名 | 摺上川ダム管理所 |

| 場所 | 福島県福島市飯坂町茂庭　地内<br>摺上川ダム　　管理庁舎周辺 |
|---|---|

実施状況　(福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

駐車場内のマンホール蓋が一部破損している

↓　今後の対応

マンホール蓋を交換する。

今後の対応のため　写真無し

(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | 摺上川ダム |
|---|---|
| 事務所名 | 摺上川ダム管理所 |

| 場所 | 福島県福島市飯坂町茂庭　地内<br>摺上川ダム　　管理庁舎周辺 |
|---|---|

実施状況　(福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

電気設備用のマンホール蓋が浮いている箇所がある。

↓　今後の対応

土砂等のつまりを除去する。

## 今後の対応のため　写真無し

(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | 摺上川ダム |
|---|---|
| 事務所名 | 摺上川ダム管理所 |

| 場所 | 福島県福島市飯坂町茂庭　地内<br>摺上川ダム　　管理庁舎周辺 |
|---|---|

実施状況　(福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

立入禁止箇所に車の進入痕あり。

↓　今後の対応

車止め施設 (写真のような岩) を増設する。

**今後の対応のため　写真無し**

(河川･ダム)様式－4

| 河川名 | 摺上川ダム |
|---|---|
| 事務所名 | 摺上川ダム管理所 |

| 場所 | 福島県福島市飯坂町茂庭　地内<br>摺上川ダム　　管理庁舎周辺 |
|---|---|

実施状況　(福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

禁漁看板の後ろ側の足が浮いている。

↓　今後の対応

据え付け直して、足を固定する。

## 今後の対応のため　写真無し