# 長井ダム平成21年度事業概要について

**平成２１年度の予算額は、１２１．０７億円です。**

長井ダムは、国土交通省が山形県長井市に建設を進めている重力式コンクリートダムであり、置賜野川及び最上川沿川地域の洪水防御をはじめ、かんがい用水の補給や水道用水の供給及び発電を行う多目的ダムです。

昭和５９年度より建設事業に着手してから、昭和６３年度に基本計画を告示し、その後、付替道路工事等の進捗を図り、平成１２年３月にはダムの本体工事に着手しております。平成１４年１０月から開始された堤体コンクリートの打設は平成１８年１１月に完了し、現在、平成２１年度内の試験湛水開始に向け、鋭意事業の進捗を図っているところです。

平成２０年度は当初予算７８．３億円により、本体工事関連では、管理設備の整備や工事用跡地の整備を実施しました。平成２０年１０月に堤外仮排水路の流れを置賜野川本川へ切り替える二次転流を行いました。

付替県道関連では、全長７．８ｋｍのうち平成２０年１０月に折草沢橋から合地沢橋までの３．４ｋｍ区間について一般供用を開始しました。

平成２０年度までの事業実施額は１，３５８億円、事業の進捗率は約８５％です。

平成２１年度予算額は、１２１．０７億円です。

平成２１年度は、**本体工事関連では管理設備及びダム堤体周辺の整備を実施し、また、貯水池内の斜面対策、旧県道等の既設構造物撤去等を完成させ、試験湛水を開始します。**

**補償工事関連では付替県道工事の完成を図るとともに、既設発電所の補償を継続して実施します。**

ー試験湛水とはー
ダム湖に本格的に水を貯める前に試験的に水を貯めて、ダム堤体及び貯水池斜面の安定・安全を確認するために行うものです。

ダム諸元

| | |
|---|---|
| 堤　高（ダムの高さ） | 125.5m |
| 堤頂長（ダム天端の長さ） | 381 m |
| 堤体積（ダム建設に必要なコンクリート量） | 約120万m$^3$ |
| 総貯水容量（ダムが貯められる水の量） | 5,100万m$^3$ |
| 型　式 | 重力式コンクリートダム |

問い合わせ先
国土交通省東北地方整備局長井ダム工事事務所
山形県長井市館町北６－６
TEL　0238－88－5181

技術担当副所長　本多（ほんだ）　吉美（よしみ）（内線204）

工　務　課　長　後藤（ごとう）　浩志（こうし）（内線311）



下流から長井ダムを望む（平成２０年１１月撮影）