記者発表資料

平成２３年１０月　３日
北上川下流河川事務所

川の中の車輌等の引き上げ作業の進捗について

９月内完了を目標に進めておりました河川内に沈んでいる車や船の引き上げ作業の進捗についてお知らせします。
北上川及び鳴瀬川、吉田川の引き上げ作業は完了しましたが、旧北上川の作業は、8月下旬の台風12号及び先月の15号の影響で、2週間ほど遅れていることから、引き上げ台船を10月5日から1台から3台に増やし、10月中旬の完了を目標に進めます。
※関連は8／3、12、24、30に記者発表済み

■潜水調査の結果（確認できた数）

鳴瀬川　　車輌　１台　船舶　確認されず
吉田川　　車輌１１台　船舶　確認されず
北上川　　車輌　７台　船舶　２隻　（その他重機４台）
旧北上川　車輌４９台　船舶２９隻

■引き上げ作業の進捗状況

鳴瀬川　　車輌　２台　※瓦礫の中より１台追加確認
吉田川　　車輌１２台　※瓦礫の中より１台追加確認
※　８月２６日作業着手
※　９月１２日に車輌の引き上げ完了
※　９月２０日に大型の瓦礫引き上げ完了

北上川　　車輌　７台
船舶　５隻　※瓦礫の中より３隻追加確認
重機　４台
※　９月　８日作業着手
※　９月１０日に車輌の引き上げ完了
※　９月２０日に船舶の引き上げ完了
※　９月２９日に重機、大型の瓦礫引き上げ完了

旧北上川　車輌４８台　※１台車輌ではなく瓦礫と確認
船舶２９隻
※　８月　５日作業着手
※１０月　１日までに車輌４５台引き上げ済み（進捗率 94 %）
※　船舶　５隻引き上げ済み（進捗率 18 %）
《予定》
※１０月　６日までに車輌の引き下げ完了見込み
※１０月１５日までに船舶の引き下げ完了見込み
※１０月２８日までに大型瓦礫の引き上げ完了見込み

《参考：水没した車輌等の総数》

北上川下流河川事務所管内合計
車輌　６９台　　船舶　３４隻　　その他（重機）４台

引上げ作業区間及び台船の増強図



※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）

技術副所長　　佐藤（さとう）　伸吾（しんご）（内線２０５）

管理課長　　畑山（はたやま）　作栄（さくえい）（内線３３１）