平成30年度　第2回事業評価監視委員会　審議案件一覧（道路事業：再評価）

資料１

番号	審議区分	県名	事業名	前回評価年度 【 】で前々回評価年度を記載している事業は、前回評価で前々回の費用便益分析結果を用いた事業 （ ）は今回再評価理由	車線数	事業延長の変化 （ ）内は開通済み延長（H30.4時点）		事業費の変化		事業期間の変化		計画交通量の変化		費用便益の変化				H31年度以降開通予定 （H30.4時点）	対応方針（原案）
														全体		残事業			
						前回	今回 ※開通済み延長にはH30予定含む	前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差		
1 （資料3）	重点	宮城	一般国道4号 仙台拡幅	H28 【前々回H25】 （社会情勢変化）	6/6	4.6km （2.8km）	6.0km （2.8km） 【＋1.4km】 ○箱堤交差点区間の追加	243億円	363億円 【＋120億円】 ○箱堤交差点の立体化	35年 H1～H35	36年 H1～H36 【＋1年】 事業計画区間の変更を踏まえた事業期間の延長	82,300台/日 ■推計：H17OD第２段階改善	82,700台/日【+400】 将来OD変更による増加 ■推計：H22OD	1.3 【前々回】	1.4 【+0.1】 整備効果が高い区間の追加によるB/C増加	1.6 【前々回】	1.9 【+0.3】 整備効果が高い区間の追加によるB/C増加	－	事業継続

※第２段階改善：平成25年度から反映。各交通分野毎に推計していた分布交通量（ＯＤ表）を統合して推計（将来交通量推計が過大にならないように、全国統一で２段階で改善）