資料 6

平成30年度　事業評価監視委員会（第2回）　審議案件一覧表

資料番号	審議区分	県名	プロジェクト名	前回評価年度 （ ）は今回再評価理由	事業計画等の変化			事業費の変化			事業期間の変化		主な便益の変化		費用便益比の変化				対応方針（原案）
					対象施設	施設規模（総延長）	変更内容	前回（億円）	今回（億円） 【 】は前回との差	主な変化要因	前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	全体		残事業		
															前回	今回 【 】は前回との差	前回	今回 【 】は前回との差	
資料7	重点	秋田県	秋田港外港地区 防波堤整備事業	H29 （社会情勢変化）	岸壁(水深11m)(耐震)	190m	構造変更	505	555 【+50億円】 ○施設改良追加 ○海底地盤の洗掘に伴う構造変更等	○新たな貨物需要に伴う整備計画見直し ○現場条件の変更	平成35年度	平成38年度 【+3年】	①輸送コスト削減（コンテナ）31,900TEU/年 ②輸送コスト削減（完成自動車）17,000台/年 ③輸送コスト削減（建設機械）24,000トン/年 ④滞船コスト削減（バルク船）372時間/年 ⑤震災時輸送コスト増大回避 1）緊急物資　3千トン 2）フェリー貨物　379千トン	①輸送コスト削減（コンテナ）31,900TEU/年【同左】 ②　ー　【-17,000】 ③　ー　【-24,000】 ④滞船コスト削減（バルク船）372時間/年【同左】 ⑤震災時輸送コスト増大回避 1）緊急物資　3千トン【同左】 2）フェリー貨物　322千トン【-57】 ⑥輸送コスト削減（洋上風車）34千トン/年【+34】	2.0	2.1 【+0.1】 便益見直し（洋上風車）によるB/C増加	2.9	4.9 【+2.0】 便益見直し（洋上風車）によるB/C増加	事業継続