【非常体制】岩手県沖を震源とする地震
〔６月２５日～〕
（第７報・終報）
［令和８年７月１０日１６：００時点］

[総括室①・総務室・情報通信班①]

１．地震の概要　［総括室］

１－１　発生日時
令和8年6月25日（木）　7時30分

１－２　震源地
岩手県沖　深さ約44km（暫定値）
地震の規模　マグニチュード7．2（暫定値）
最大震度：６強（青森県三八上北）

１－３　各地の震度［気象庁 HP］（震度４以上）
〇令和８年６月２５日（木）７時３０分

〔青森県〕		
	震度６強	階上町
	震度６弱	八戸市
	震度５強	三戸町
	震度５弱	三沢市 野辺地町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町
	震度４	青森市 十和田市 むつ市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 七戸町 横浜町 六ヶ所村 東通村 田子町 新郷村
〔岩手県〕		
	震度５強	盛岡市 二戸市 八幡平市 普代村 軽米町
	震度５弱	久慈市 滝沢市 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 野田村 洋野町 一戸町
	震度４	宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 釜石市 奥州市 雫石町 金ケ崎町 平泉町 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村 九戸村
〔宮城県〕		
	震度５弱	登米市
	震度４	石巻市 気仙沼市 岩沼市 栗原市 東松島市 大崎市 丸森町 松島町 涌谷町 美里町
〔秋田県〕		
	震度４	横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 大仙市 北秋田市 三種町 井川町 羽後町
〔山形県〕		
	震度４	村山市 中山町

１－４　津波情報
・津波情報なし

１－５　北海道・三陸沖後発地震注意情報
・発表なし（モーメントマグニチュード６．８）

２．体制設置状況　［総括室］

２－１　災害対策本部
〇非常体制　設置　令和８年６月２５日（木）　７時３０分
　　解除　令和８年７月　６日（月）１４時００分

２－２　災害対策支援本部
〇警戒体制　設置　令和８年６月２５日（木）　８時４０分
　注意体制　移行　令和８年６月２６日（金）１７時５０分
　　解除　令和８年７月１０日（金）１６時００分

２－３　各室体制
〇非常体制　総括室　令和８年７月　６日（月）１４時００分　解除
　　河川室　令和８年６月２５日（木）１７時００分　解除
　　道路室　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
　　営繕室　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
〇警戒体制　港湾空港室　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
〇注意体制（支援）河川室　令和８年６月２６日（金）１６時００分　解除

２－４　支部体制
〇非常体制（道路）青森河国　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
　　（営繕）盛岡営繕　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
〇警戒体制（河川）青森河国　令和８年６月２５日（木）１７時００分　解除
　　（砂防）岩手河国　令和８年６月２５日（木）１５時３０分　解除
　　（港湾）八戸港湾　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
〇注意体制（道路）南三陸　令和８年６月２５日（木）１４時３５分　解除
　　能代河国　令和８年６月２５日（木）１５時００分　解除

２－５　支援支部体制
〇警戒体制（支援）岩手河国　令和８年６月２６日（金）　９時００分　解除
　　仙台技調　令和８年６月２５日（木）１６時００分　解除
〇注意体制（支援）青森河国　令和８年７月１０日（金）１６時００分　解除
　　東北技術　令和８年７月１０日（金）１６時００分　解除

３．職員安否確認・庁舎等確認・通信電源設備等確認

３－１　職員安否　［総務室］

〇全員無事（けが人なし）

３－２　庁舎等　［総務室］

※震度５弱以上を観測した地域に所在する庁舎等
※「官庁施設の総合耐震・津波計画基準」性能を満たさない庁舎で震度４以上を観測した地域に所在する庁舎
→下流、宮城南部

対象：10/42 事務所・管理所の 17/134 庁舎
確認状況：17 庁舎確認済（100%）　軽微な損傷２庁舎
被害状況：

・八戸港湾:照明器具カバー外れ（応急復旧済み）。廊下内壁剥離（3 ㎝×1 ㎝）（庁舎構造上支障無し）。屋上倉庫扉が歪みで閉まらず（ロープにより完閉するよう応急措置済。）。
・岩手河川国道事務所:エレベータ非常停止、現在は復旧。ガス湯沸かし器使用不可（安全装置作動に伴うもの、復旧操作を実施し同日 12 時に復旧。）。5 階会議室照明器具の脱落垂れ下がり。照明器具が落下しないよう紐で補強し、周囲をパーテーションで囲い頭上注意の表示を出している。
・北上川ダム統合管理事務所:エレベータ非常停止、現在は復旧。地震後にトイレのみ通水していなかったが施設関係業者の確認及び設備操作により復旧済み。

※震度５弱以上を観測した地域に所在する宿舎　９宿舎
点検結果　全宿舎被害なし、人的被害なし

３－３　通　信　［企画室情報通信班］

〇マイクロ回線：異常なし
〇ＮＴＴ回線：異常なし

３－４　電源設備　［企画室情報通信班］

〇 管内無線中継所：現時点　管内　異常なし
〇 非常用発電設備：現時点　管内　異常なし

[総括室②]

４．一般被害状況

４－１　人的被害　[総括室]

〇青森県 青森市 負傷者１名 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]
八戸市 負傷者 10 名 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]
東北町 負傷者１名 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]
田子町 負傷者１名 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]
階上町 負傷者２名 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]

〇岩手県　釜石市　重傷者１名 [6/25 18:15 岩手県ホームページ公表資料]
岩手町　重傷者１名 [6/25 18:15 岩手県ホームページ公表資料]

４－２　自治体避難状況　[総括室]

〇現時点で情報無し

４－３　家屋被害　[総括室]

〇青森県　住家：45 棟 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]
非住家:755 棟 [7/3 9:00 青森県ホームページ公表資料]
〇岩手県　住家：なし
非住家：17 棟 [6/25 18:15 岩手県ホームページ公表資料]

４－４　その他建物等被害[総括室]

〇NTT 東日本(株) NTT 青森八戸ビル鉄塔（青森県八戸市）
25 日午前中に目視点検済み、異常なし。25 日午後ドローン点検済み。画像解析中。
解析結果は、年末の地震により損傷が確認された箇所を含め、鉄塔全体について確認したところ、新たな損傷やボルトの脱落等は認められず異状なし。

〇JR 八戸線　12/8 地震による高架橋損傷箇所
今回の地震による被害なし。
（該当箇所は鋼板巻立て工法による補修(本復旧)を行い 12 月対応済み）

４－５　孤立情報　[総括室]

〇現時点で情報無し

４－６　ライフライン　[総括室]

◇電気　※現時点で被害情報無し
〇青森県停電無し[東北電力]

◇ガス
　〇現時点で異常なし
◇携帯電話
　〇現時点で異常なし

４－７　鉄道　［総括室］
〇在来線　大湊線　運転再開
　　花輪線　運転再開
　　山田線　運転見合わせ ⇒ 7/2～バスによる振替輸送

４－８　原子力関係施設　［総括室］
〇東通原発　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇日本原燃　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇女川原発　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇福島第１原発：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇福島第２原発：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］

５．自治体支援　［総括室］

５－１　ホットライン本局構築状況　［総括室リエゾン・TEC 班］
構築対象　青森県、岩手県、宮城県
【構築済み】青森県、岩手県、宮城県の３県

５－２　ホットライン事務所構築状況
青森県　２市８町　八戸市、階上町、東北町、野辺地町、五戸町、
　　六戸町、三戸町、南部町、おいらせ町、三沢市
岩手県　５市７町２村　二戸市、盛岡市、八幡平市、普代村、
　　軽米町、久慈市、洋野町、野田村、紫波町、
　　岩手町、葛巻町、矢巾町、滝沢市、一戸町
宮城県　１市　登米市
【構築済み】８市１５町２村　合計２５市町村

５－３　リエゾン　［総括室リエゾン・TEC 班］
〇合計２県２市町村にリエゾンを派遣

①青森県	活動終了	青森河国（延べ２名）
②青森県八戸市	活動終了	青森河国（延べ３名）
③青森県階上町	活動終了	青森河国（延べ３名）
④岩手県	活動終了	岩手河国（延べ２名）

５－４　TEC－FORCE　［総括室リエゾン・TEC 班］
①他地整ヘリ　ほっかい号
　１）被災状況調査班　６/２５に３名　活動終了　（延べ３名）
②TEC-FORCE 予備隊員
　・連絡体制構築済み

［総括室③・企画室・機械班・情報通信班②・広報調整班］

６．災害対策用機械　［総括室・企画室］

６－１　防災ヘリ　［総括室］
◇他地整ヘリ
〇ほっかい号
⇒６月２５日 TEC-FORCE 被災状況調査班（ヘリ）３名
13:08　青森空港離陸
調査箇所：青森空港～八戸市周辺～階上町上空
～青森空港
※調査の結果異常なし
14:29　青森空港着陸
15:50　青森空港離陸予定
17:00　丘珠空港着陸予定
※以降のフライト予定なし

６－２　照明車　［企画室機械班］
〇現時点で派遣要請無し

６－３　排水ポンプ車　［企画室機械班］
〇現時点で派遣要請無し

６－４　通信設備　［企画室情報通信班］
◇ Car-SAT、衛星通信車、Ku-SAT
〇現時点で派遣要請無し

６－５　対策本部車　［企画室機械班］
〇現時点で派遣要請無し

６－６　待機支援車　［企画室機械班］
〇現時点で派遣要請無し

７．県の体制　［総括室］

〇青森県　災害対策本部設置（6/25　7:30）
→　廃止（7/3　12:00）
〇岩手県　災害対策本部設置（6/25　7:30）
→　廃止（6/25　18:15）

８．広報活動　［総括室］

８－１　気象台との合同会見
〇会見の予定無し

９．協定団体、関係機関等連携状況　［総括室］

９－１　防災エキスパート
〇(一社)東北地域づくり協会　防災エキスパート
・連絡体制構築済み

９－２　協定団体（TEC-FORCE パートナー）
〇(一社)日本建設業協会連合会　東北支部
・連絡体制構築済み
〇(一社)東北建設業協会連合会
・連絡体制構築済み
〇(一社)建設コンサルタンツ協会　東北支部
・連絡体制構築済み
〇(一社)東北測量設計協会
・連絡体制構築済み
〇(一社)日本埋立浚渫協会
・連絡体制構築済み
〇(一社)港湾空港技術コンサルタンツ協会
・連絡体制構築済み
〇東北港湾空港建設協会連合会
・連絡体制構築済み
〇(一社)日本海上起重技術協会　東北支部
・連絡体制構築済み
〇(一社)海洋調査協会
・連絡体制構築済み
〇（一社）建設電気技術協会
・連絡体制構築済み

９－３　関係機関
〇陸上自衛隊

・連絡体制構築済み

９－４　各種連絡調整会議

〇災害時の電力・通信のインフラ復旧に向けた連絡調整会議

・連絡体制構築済み

〇上下水道の災害復旧に係る連絡調整会議

・連絡体制構築済み

〇鉄道等の災害復旧に係る事業者連携に関する地方連絡調整会議

・連絡体制構築済み

10. 今後の対応方針　［総括室］

10－１　自治体支援

〇引き続きホットライン情報を確認

11. 被害状況

［河川室］

11－１　河川　［河川室］

【国管理河川】点検対象河川：３水系５河川

１次点検：３水系５河川⇒完了（異常なし）

２次点検：３水系５河川⇒完了（異常なし）

【県管理河川】点検対象河川：13 水系 53 河川

13 水系 53 河川⇒完了（異常なし）

◇国管理河川（点検対象河川：３水系５河川）

〇青森河川国道事務所

馬淵川水系馬淵川　⇒　6/25 13:00　点検完了（異常なし）

〇高瀬川河川事務所

高瀬川水系高瀬川　⇒　6/25 11:20　点検完了（異常なし）

〇岩手河川国道事務所

北上川水系北上川　⇒　6/25 12:34　点検完了（異常なし）

北上川水系雫石川　⇒　6/25 12:06　点検完了（異常なし）

北上川水系中津川　⇒　6/25 10:45　点検完了（異常なし）

◇県管理河川（点検対象河川：13 水系 53 河川）

〇青森県管理河川

８水系 24 河川　⇒　6/25 16:55　点検完了（異常なし）

○岩手県管理河川
６水系 26 河川　⇒　6/25 16:05　点検完了(異常なし)
○宮城県管理河川
１水系３河川　⇒　6/25 11:00　点検完了(異常なし)

11－２　ダム　[河川室]

【国管理ダム】点検対象ダム５ダム⇒１次・２次点検完了（異常なし）

【国建設ダム】点検対象⇒なし

【県管理ダム】点検対象ダム：１次点検対象 25 ダム、２次点検対象 13 ダム
⇒１次点検：25 ダム点検完了（異常なし）
⇒２次点検：13 ダム点検完了（異常なし）

【県建設ダム】点検対象ダム２ダム⇒　点検完了（異常なし）

【利水ダム】点検対象ダム 46 ダム：１次点検 46 ダム、２次点検 44 ダム
⇒１次点検：46 ダム点検完了（異常なし）
⇒２次点検：44 ダム点検完了（異常なし）

◇国管理ダム［点検対象：５ダム］
○四十四田ダム
○御所ダム
○田瀬ダム
○湯田ダム
○胆沢ダム

◇国建設中ダム
○点検対象　なし

◇県管理ダム［点検対象：25 ダム］
○青森県　４ダム
○岩手県　10 ダム
○宮城県　５ダム
○秋田県　５ダム
○山形県　１ダム

◇県建設ダム
〇駒込ダム：点検完了（異常なし）
〇川内沢ダム：点検完了（異常なし）

11－３　砂防　[河川室]
【国砂防】点検対象 20 施設　⇒　点検完了(異常なし)

【県管理砂防】点検対象 52 施設　⇒　点検完了（異常なし）
（青森県８施設、岩手県 44 施設）

11－４　海岸　[河川室]
【国管理海岸】点検対象無し

【県管理海岸】点検対象７海岸　⇒点検完了（異常なし）
（青森県５海岸、岩手県２海岸）

11―５　水道　[河川室]
点検対象市町村：25 市町村　⇒点検完了（異常なし）
〇青森県　11 市町村：点検完了
（野辺地町、三沢市、東北町、六ケ所村、八戸圏域水道企業団
（八戸市、三戸町、階上町、六戸町、おいらせ町、五戸町、
南部町））
八戸市：地震により濁水が発生。6/25　19：00 洗管作業完了
野辺地町：地震により濁水が発生。6/25　16：20 洗管作業完了

〇岩手県　13 市町村：点検完了
（普代村、盛岡市、二戸市、軽米町、葛巻町、久慈市、野田村、
洋野町、一戸町、八幡平市、滝沢市、岩手町、矢巾町）
一戸町　停電に伴い、給水ポンプが停止し断水が発生(73 戸)
6/25　9:07　復旧完了
〇宮城県　１市（登米市）：点検完了

11―６　下水道　[河川室]
点検対象県市町村：25 県市町村　⇒点検完了（異常なし）
〇青森県　10 県市町村：点検完了
（青森県、階上町、八戸市、三戸町、三沢市、六戸町、
東北町、おいらせ町、五戸町、南部町）

○岩手県　13 県市町村：点検完了
（二戸市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、野田村、岩手洋野町、一戸町、岩手県、盛岡市、軽米町、久慈市、岩手町）
○宮城県　２県市町村：点検完了
（宮城県、登米市）

11－７　水質　[河川室]
○馬淵川水系馬淵川（青森県八戸市）
・工場のタンクから 5,000L～10,000L の次亜塩素酸ナトリウム溶液が流出。流出物質は敷地内の側溝で消防が指導の下、事業者が土のう積により流出防止対応済。6/25 16:00 に流出物質の回収、洗浄を完了。
・樋管周辺で水質調査を 6/25 実施。異常なし。
河川巡視で、魚のへい死は確認されていない。
全閉していた樋管を 6/25 17:00 に全開し、対応を完了。

[道路室]

11－７　道路　[道路室]
○1-1 通行止め（地震・津波）
【高規格道路】
・通行止めを行っている箇所無し
【直轄国道】
・通行止めを行っている箇所無し

○1-2 通行止め（被災）　０路線、０区間
【高規格道路】
・通行止めを行っている箇所無し
【直轄国道】
・通行止めを行っている箇所無し

○防災道の駅
・「くずまき高原」（岩手県葛巻町・震度５弱）通常営業中
・その他の「道の駅」も通常営業中

11－８　NEXCO 東日本　[道路室]

〇1-1 通行止め（地震・津波）

・通行止めを行っている箇所なし

〇1-2 通行止め（被災）

・被害情報無し

11－９　補助国道・地方道　[道路室]

【補助国道】

〇1-1 通行止め（被災）

・通行止めを行っている箇所なし

【地方道】

〇2-1 通行止め（被災）

・通行止めを行っている箇所なし

[港湾空港室]

11－10　港湾　[港湾空港室]

◇重要港湾

〇青森港･･･点検完了、被害なし

〇むつ小川原港･･･点検完了、被害なし

〇八戸港･････点検完了、臨港道路白銀北沼線において縁石から液状化の噴砂あり。6/25　15:00　応急復旧完了。

〇久慈港･･･点検完了、被害なし

〇宮古港･･･点検完了、被害なし

〇釜石港･･･点検完了、被害なし

〇大船渡港･･･点検完了、被害なし

〇仙台塩釜港[石巻港区]･･･点検完了、被害なし

◇地方港湾

〇青森県　大湊港、川内港、小湊港、子ノ口港、野辺地港、休屋港･･･点検完了、被害なし

〇岩手県　八木港、小本港･･･点検完了、被害なし

11－11　空港　[港湾空港室]

対象施設　１空港（三沢空港）

◇直轄施設

〇 三沢空港…点検完了、被害なし

[都市住宅室]

11－12　都市・住宅　[都市住宅室]

◇国営公園

※異常無し

〇みちのく杜の湖畔公園

・25 日 9:00 より通常開園

〇高田松原国営追悼・祈念施設

・25 日 9:00 より通常開園

〇石巻南浜国営追悼・祈念施設

・25 日 9:00 より通常開園

◇補助施設（都市・住宅）

【都市施設】

※異常無し

【公営住宅】

※異常無し

[営繕室]

11－13　営繕　[営繕室]

〇工事中施設

・報告対象　：震度４以上

・情報確認　：完了

・報告対象施設

対象施設数：１施設

被害状況　：被害無し

〇他官庁の管理施設

・報告対象　：震度５強以上

・情報確認　：完了

・報告対象施設

対象施設数：１０施設（うち優先対応施設※１施設）

被害状況　：１施設で軽微な被害、安全上の支障なし（うち優先対応施設　０施設）

※災害応急対策活動を実施する施設等を指す。