# 令和2年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

| 河川名 | 距離標 | 地区名及び左右岸別 | 評定種別及び図面番号 | 令和2年度評定 堤防(m) A | 令和2年度評定 堤防(m) B | 令和2年度評定 工作物(箇所) A | 令和2年度評定 工作物(箇所) B | 令和元年度評定 堤防(m) A | 令和元年度評定 堤防(m) B | 令和元年度評定 工作物(箇所) A | 令和元年度評定 工作物(箇所) B | 対策水防工法名 | 変更理由等 | 水防警報対象観測所 | 関連市町村 | 出張所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江合川 | 0.0～0.2 | 篦岳 左岸 | 堤防高 1 | | 108<br>108 | | | | 108<br>108 | | | 土のう積 | | 短台 | 石巻市・涌谷町<br>篦岳・和渕 | 涌谷出張所 |
| | 0.0～0.2 | 篦岳 左岸 | 堤防断面 2 | | 108<br>0 | | | | 108<br>0 | | | シート張 | | 〃 | 〃<br>篦岳 | |
| | 0.0～0.2 | 和渕 右岸 | 漏水 3 | | 200<br>200 | | | | 200<br>200 | | | 釜段工 | | 〃 | 〃<br>和渕 | |
| | 0.0～1.2 | 和渕 右岸 | 堤防高 4 | | 1,007<br>1,007 | | | | | | | 土のう積 | 精査による | 〃 | 〃<br>和渕 | |
| | 0.0+91 | 篦岳 左右岸 | 工作物 橋梁 5 | | | | 1 | | | | 1 | | 気仙沼線江合川鉄道橋<br>桁下高不足 | 〃 | 〃<br>篦岳・和渕 | |
| | 0.2～1.0 | 篦岳 左岸 | 堤防高 6 | | 0<br>0 | | | | 736<br>736 | | | 土のう積 | 評価見直し | 〃 | 石巻市・涌谷町<br>篦岳 | |
| | 0.4～1.2 | 和渕 右岸 | 堤防高 7 | | 0<br>0 | | | | 666<br>666 | | | 土のう積 | 評価見直し | 〃 | 〃<br>和渕 | |
| | 2.6～2.8 | 西谷地 右岸 | 堤防高 12 | | 0<br>0 | | | | 221<br>221 | | | 土のう積 | 評価見直し | 短台<br>涌谷 | 石巻市<br>西谷地 | |
| | 2.6+15 | 笠石 左右岸 | 工作物 橋梁 13 | | | | 1 | | | | 1 | | 及川橋<br>桁下高不足 | 涌谷 | 涌谷町・石巻市<br>笠石・西谷地 | |
| | 2.8～3.4 | 西谷地 右岸 | 堤防断面 14 | | 611<br>0 | | | | 611<br>0 | | | シート張 | | 〃 | 石巻市<br>西谷地 | |
| | 2.8～3.6 | 西谷地 右岸 | 堤防高 15 | | 809<br>809 | | | | 1,690<br>1,690 | | | 土のう積 | 評価見直し | 〃 | 〃<br>西谷地 | |
| | 3.1～4.0 | 西谷地 右岸 | 法崩れ 川裏 18 | | 974<br>0 | | | | 974<br>0 | | | シート張 | | 〃 | 石巻市<br>西谷地 | |
| | 3.4～4.4 | 中瀬 左岸 | 堤防高 19 | | 0<br>0 | | | | 849<br>849 | | | 土のう積 | 評価見直し | 〃 | 〃<br>西谷地 | |
| | 3.9～4.2 | 西谷地 右岸 | 水衝・洗掘 20 | | 330<br>330 | | | | 330<br>0 | | | 木流し | | 〃 | 〃<br>西谷地 | |
| | 4.4～4.6 | 西谷地 右岸 | 堤防高 21 | | 357<br>357 | | | | | | | 土のう積 | 精査による | 〃 | 〃<br>西谷地 | |
| | 5.8 | 西谷地 右岸 | 工作物 機場 25 | | | 1 | | | | 1 | | | 鳥谷坂排水機場(許)<br>要改築(H17応急対策済) | 〃 | 石巻市<br>西谷地 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | 0<br>0 | 4,504<br>2,811 | 0<br>1 | 0<br>2 | 0<br>0 | 6,493<br>4,470 | 0<br>1 | 0<br>2 | | | | | |

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長