令和2年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定 堤防(m) A	令和2年度評定 堤防(m) B	令和2年度評定 工作物(箇所) A	令和2年度評定 工作物(箇所) B	令和元年度評定 堤防(m) A	令和元年度評定 堤防(m) B	令和元年度評定 工作物(箇所) A	令和元年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
江合川	15.6～19.6	小牛田 右岸	堤防高 59		3,739 3,679				7,044 6,874			土のう積	●危険箇所 評価見直し	下谷地	美里町 小牛田	大崎出張所
	18.2～18.8	沼部 左岸	堤防高 61		583 463				471 351			土のう積	精査による	〃	美里町・大崎市 沼部・平針	
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 62				1				1		江合川鉄道橋(上) 桁下高不足	〃	〃 沼部・小牛田	
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 63				1				1		江合川鉄道橋(下) 桁下高不足	〃	〃 沼部・小牛田	
	18.8～18.8+60	小牛田 右岸	漏水 65	60 60				60 60				月輪工	実績(聞き取り調査) 漏水Ⅱ有	〃	美里町 小牛田	
	19.0～19.6	平針 左岸	漏水 66		550 0				550 0			釜段工	漏水Ⅰ無	〃	〃 平針	
	19.0～20.8	平針 左岸	堤防高 67		1,848 1,848				1,848 1,848			土のう積		〃	〃 平針	
	19.8+91	平針 左右岸	工作物 橋梁 68				1				1		遠田橋 桁下高不足	〃	〃 平針・横埣	
	20.4～20.6	横埣 右岸	水衝・洗掘 69	110 110				110 110				木流し	●重点監視区間	〃	〃 横埣	
	21.4～23.6	横埣 右岸	堤防断面 70		2,170 2,170				2,170 153			シート張		〃	〃 横埣	
	21.6+47	平針 左右岸	工作物 橋梁 71				1				1		中北橋 桁下高不足	〃	〃 平針・横埣	
	23.0～23.6	横埣 右岸	堤防高 72		0 0				617 617			土のう積	評価見直し	〃	〃 横埣	
小計				170 170	8,890 8,160	0 0	0 4	170 170	12,700 9,843	0 0	0 4					

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長