令和7年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	2.7～3.6	浅井	基礎地盤漏水		900				900			釜段工		鹿島台(吉)	東松島市	鳴瀬出張所
		右岸	10		900				900							
	2.9+70	浅井	工作物　樋管			1				1			浅井排水樋管(許)	鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	11										応急対策E未施工箇所			
	3.2～3.4	浅井	越水		151				151			警戒巡視		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	12		151				151			避難誘導				
	3.2～3.4+142	浅井	堤体漏水		293				293			月輪工		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	13		142				142							
	3.6～4.2+138	浅井	基礎地盤漏水		508				508			釜段工		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	14		508				508							
	4.38～5.03	浅井	基礎地盤漏水		600				600			月輪工	S41.S61　実績漏水Ⅱ有	鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	15		600				600			釜段工	月輪工4.5～4.6			
	4.4～4.8	浅井	堤体漏水		347				347			月輪工		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	16		0				0							
	5.6～5.8	浅井	越水		225				225			警戒巡視		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	17		225				225			避難誘導				
	5.8～6.6	浅井	越水		589				589			警戒巡視		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	18		589				589			避難誘導				
	6.0+40	浅井	工作物　機場			1				1			川下揚水機場(許)	鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	19										用途廃止樋管			
	6.8～7.2+105	若針	越水		408				408			警戒巡視		鹿島台(吉)	東松島市	
		右岸	20		408				408			避難誘導			松島町	
小計				0	4,021	0	0	0	4,021	0	0					
				0	3,523	2	0	0	3,523	2	0					
合計				0	4,021	0	0	0	4,021	0	0					
				0	3,523	2	0	0	3,523	2	0					

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長