工事現場だより （８月）

工　　事　　名　最上川中流白須賀・庭月地区堤防強化工事
工　　　　期　平成28年4月14日～平成28年9月30日
工　事　内　容　白須賀工区・庭月　工区　舗装工事　一式

○白須賀工区にて：堤防表側の砕石敷き均しと堤防裏側の路肩盛土を行いました。
白須賀においては一部築堤盛土が増工するのでそれまで、舗装区間の植生を行いたいと思います。

○庭月工区にて：舗装区間の路肩盛土を行っています。
９月上旬には路肩盛土が完了し、気温が涼しくなった頃を見計らい植生工を進めて行きたいです。

○8/22・8/30と台風9号　台風10号が東北地方を通過し、最上地方でも一部　護岸崩落や道路一部欠損等の被害に遭いました。
当現場も鮭川・最上川堤防ということで被害が懸念されましたが、幸い大きな被害がなく一過することが出来ました。

8/23　庭月堤防にて

8/31　大蔵橋より上流方向

現場からひとこと・・・

新庄まつりも終わり、いよいよ収穫の秋を迎えるわけですが、秋を迎えるにあたり、今年あちこちで被害が報告されているクマがこれからの冬眠に備えて、食べ物を求めて活発になります。

当現場においても河川付近の現場ということで9月の災害防止重点目標を、ハチ、熊、毒蛇による災害防止としておりますので、作業前の周囲確認を充分に行い、作業に取り組んでいきたいと思います。

株式会社 新庄・鈴木・柴田組
SHINJO SUZUKI SHIBATA GUMI