岩木川中流部河道掘削築堤外工事

2014. 5. 26

野木地区で樹木の抜根作業を行いました！

鶴田町野木地区の保安橋付近で行われている岩木川の改修事業。
それに伴い、これまでりんごの果樹園だった土地が将来河川敷になることから買収され、そこで栽培されていたりんごの木が切られ木の根だけが残っていました。

工事するために木の根が邪魔になってしまうことから、取り除く作業を行いました。

● 作業の様子

Before



After





バックホウで木の根を掘り起こし

2013. 6. 7撮影



土を取り除いた後、つかみ機でダンプに積み込み、処分場に運び処理します。

2014. 1. 8撮影　2014. 2. 15撮影
2013. 12. 16撮影