記　者　発　表

平成２４年１２月４日
国土交通省東北地方整備局
山形河川国道事務所

国道112号月山道路の雪崩対策について
～ 工事完了のお知らせ ～

国道112号月山道路の月山ＩＣ付近における雪崩対策では、6月より工事に着工し作業を進めておりましたが、工事が完了しましたので下記のとおりお知らせします。

記

■工事完了概要■

完 了 日　：　平成24年12月５日（水）

工事概要　：　◎雪崩予防柵(杭式固定型)　41基
〇仮設工(モノレール設置・撤去)　約300m
(作業構台設置・撤去)　４段



完成した雪崩予防柵（近接）



《　発表記者会：山形県政記者クラブ　》

■お問い合わせ先
東北地方整備局　山形河川国道事務所
〒990-9580　山形市成沢西４丁目３番５５号
道路管理第二課長　　山木　紀雄（内線４４１）
副所長（道路担当）　高橋　敏彦（内線２０５）
Tel 023-688-8421(代表)　Fax 023-688-8391(代表)

＜雪崩発生～これまでの経過＞

【平成22年度の対策】



平成23年2月27日　雪崩発生
（発生直後の車道埋没状況）



交通開放に向けた応急防護工
（土のう積擁壁＋雪堤）

【平成23年度の対策】



仮設防護対策による安全確保
（擁壁による三重防護）



仮設防護対策中の斜面監視
（山頂付近での監視機器設置状況）

【平成24年度の対策】



〔6月〕
融雪後、本格的に工事着手しました
（資材を運ぶモノレール完成）



〔9月〕
最上段から予防柵を設置していきます
（一部完成した予防柵と作業構台）



〔9月〕
現地見学会を実施しました
（作業構台上での工事説明）



〔10月〕
計41基の予防柵のうち、約半数が完成
（最上段の予防柵群）