記者発表資料

令 和 4 年 7 月 8 日
岩 手 河 川 国 道 事 務 所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防25箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、13箇所で施設の損傷等が確認されました。7月7日までに補修、注意喚起看板設置等の対応を8箇所実施いたしましたが、残りの5箇所については、7月15日、7月20日に伐採除草・土砂撤去等を行う予定です。

水辺等での野外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、ご利用頂くようお願いいたします。

また、ご利用の際には、新型コロナウィルス感染拡大の防止にご理解･ご協力をお願いします。

■ **点検実施日**

７月１日（金）～７月５日（火）

■ **点検者**

自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**

詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	処置した箇所数	一部立ち入り禁止等応急的措置をした箇所数	夏休み前対処予定箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河 川	２２	7	1	5	0	２２
砂 防	3	0	0	0	0	3
合 計	２５	7	1	5	0	２５

〈発表記者会〉 岩手県政記者クラブ、東北建設専門紙記者会、
奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所

【河川】 河川管理課長　　加藤（カトウ） 一典（カズノリ）　（直通:019-624-3281）

【砂防】 専門調査官　　矢倉（ヤクラ） 広和（ヒロカズ）　（直通:019-624-3166）

安全利用点検結果一覧表（夏休み前）

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	異常なし	7月4日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点）及び木伏緑地】 盛岡市大沢川原地先	異常なし	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近) 盛岡市向中野地先	異常なし	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近) 石鳥谷町好地地先	異常なし	
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近) 紫波町桜町下川原地先	河岸近く石碑脇の段差（土のう積めによる段差解消）	
6	水沢出張所	北上川	【河川公園 】(大曲橋上流右岸) 奥州市前沢白山地先	階段護岸部に雑草が繁茂していた（除草及び土砂撤去（7/20予定））	7月1日
7		北上川	【水沢水辺プラザ】(藤橋付近右岸) 奥州市水沢姉体地先	異常なし	
8		北上川	【河川公園】(藤橋下流左岸) 奥州市水沢鶴城地先	異常なし	
9		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】(桜木橋上流左岸) 奥州市江刺下河原地先	雑草の繁茂により立ち入り看板が見えない（看板移動・再設置し、見えるようにした。）	
10		北上川	【北上水辺プラザ】(展勝地付近左岸) 北上市立花地先	折木があった（注意喚起看板及び立ち入り制限トラロープを設置した。）	
11		北上川	【低水護岸】(珊瑚橋下流右岸) 北上市川岸地先	柳の木　雑草が繁茂している（伐採除草を行う（7/15予定））	
12		北上川	【船着場】(花巻南大橋下流右岸) 花巻市東十二丁目地先	袋詰め玉石流出していた（修復（7/15予定））	7月4日
13		北上川	【河川公園】(朝日橋付近右岸) 花巻市里川口地先	異常なし	
14		北上川	【花巻水辺プラザ】(イギリス海岸右岸) 花巻市下小舟渡地先	異常なし	
15		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】(東和大橋左岸) 花巻市東和町町井地先	階段部に土砂堆積があった（土砂撤去（7/15予定））	
16		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ 】(毘沙門橋左岸) 花巻市東和町南成島地先	階段部に土砂堆積があった（土砂撤去（7/15予定））	
17	一関出張所	北上川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	階段に傾斜とブロックのぐらつきがあり、転倒リスクがある（注意喚起の看板を設置した） 通行箇所に樹木が垂れ下がっている（伐採して通行スペースを確保した）	7月5日
18		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	階段の手すりにボルト緩みがある （ボルトを締め直した）	
19		磐井川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	異常無し	
20		北上川	【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	進入防止のロープが劣化で、切れていた （ロープを張り替えて進入防止を明示した）	
21			【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	新型コロナウイルス感染拡大防止の掲示が2枚の内1枚外れている （外れていた掲示を再設置した）	
22		北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	船着場に向かう道が雑草繁茂で通行が困難である （除草を実施し、安全な通行を確保した）	
23	砂防	葛根田川	【葛根田川第1砂防堰堤】(玄武風柳亭付近) 雫石町長山地内	異常なし	7月4日
24		松川	【西根床固工群】(岩手山焼走り国際交流村付近) 八幡平市平笠地内	異常なし	
25		松川	【松川第1砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	異常なし	

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■河川公園（中の橋右岸下流）
河岸近く石碑脇の段差
→　　土のう積めによる段差解消　【7/5実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■【河川公園 】（大曲橋上流右岸）
　階段護岸部に雑草が繁茂　→　除草及び土砂撤去【7/20実施予定】



除草及び土砂撤去

【7/20実施予定】

■【江刺北上川水辺の楽校】（桜木橋上流左岸）
　雑草の繁茂により立ち入り看板が見えない　→　看板移動・再設置【7/5実施】





■【北上水辺プラザ】（展勝地付近左岸）
　折木があった　→　（注意喚起看板設置及び立ち入り制限（トラロープ）を設置【7/7実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■【低水護岸】（珊瑚橋下流右岸）
　柳の木　雑草が繁茂　→　伐採除草【7/15実施予定】



伐採除草

【7/15実施予定】

■【船着場】（花巻南大橋下流右岸）
　袋詰め玉石流出　→　修復【7/15実施予定】



修　　復

【7/15実施予定】

■【町井水辺プラザ】（東和大橋左岸）
　階段部に土砂堆積　→　土砂撤去【7/15実施予定】



土 砂 撤 去

【7/15実施予定】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■【南成島水辺プラザ 】（毘沙門橋左岸）
　階段部に土砂堆積　→　土砂撤去【7/15実施予定】



土 砂 撤 去

【7/15実施予定】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■【一関地区水辺プラザ】（磐井川左岸高水敷・水辺プラザ内遊歩道）
階段に傾斜とブロックのぐらつきがあり、転倒リスクがある。
→　注意喚起看板を設置。【7/6実施】

通行箇所に樹木が垂れ下がっている
→　伐採して通行スペースを確保。【7/6実施】









■【磐井川緑地河川公園】
階段の手すりにボルト緩み　→　ボルトを締め直し【7/6実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■【川崎地区水辺プラザ】
進入防止のロープが劣化で、切れていた。
→ロープを張り替えて進入防止を明示。【7/6実施】





■【一関遊水地展望台】
新型コロナウイルス感染拡大防止の掲示が２枚の内１枚外れている。
→　外れていた掲示を再設置。【7/6実施】





■【平泉地区水辺プラザ】
船着場に向かう道が雑草繁茂で通行が困難
→　除草を実施し、安全な通行を確保。【7/5実施】



