国東整企画第１０２号
国東整港管第６１号
平成２４年２月２２日

仙台市長
奥山　恵美子　殿

国土交通省
東北地方整備局長
徳山　日出男

直轄事業の事業計画等（仙台市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成２４年２月時点における事業計画等のうち、仙台市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　企画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係

平成24年度　仙台市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道6号	仙台東部道路	L=10.7km	1,017	600	200	・調査推進:道路付属物設計(延長0.5km) ・工事推進:改良工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)、舗装工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)	・調査推進:事業損失調査(福室地区、中野地区) ・工事推進:道路付属物工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)	供用必要額 0.5～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89% (仮称)仙台港IC供用予定 平成24年度　供用予定
国道4号	仙台拡幅	L=4.6km	243	300	100	・調査推進:道路付属物設計(鶴ケ谷地区 延長0.8km)、用地調査(山崎地区 1ha) ・用地買収推進:岩切地区 0.2ha	・調査推進:道路付属物設計(岩切地区 延長0.8km) ・用地買収推進:山崎地区 0.4ha	3億円程度	用地進捗率:約81% 事業進捗率:約65% 仙台市宮城野区燕沢～仙台市宮城野区鶴ケ谷 L=1.8km(6/6) 平成28年度以降供用予定
国道45号	坂下拡幅	L=1.2km	77	210	70	・調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.8km)、用地調査(苦竹地区 0.1ha) ・用地買収推進:苦竹地区 0.1ha ・工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.2km)	・調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.3km) ・用地買収推進:〈苦竹地区 0.1ha〉 ・工事推進:〈電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.3km)〉	0.2～2億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約97% 仙台市宮城野区原町苦竹地内 L=0.5km(4/4) 平成27年度　供用予定
計				1,110	370				残事業費:約186億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち〈　〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　仙台市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道4号	仙台4号交差点改良等	―	―	441	147			4～5億円程度	
	鹿又交差点改良	―	―	201		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	箱堤交差点改良	―	―	240		・調査設計 ・工事	―		平成23年度完成
国道48号	仙台48号交差点改良等	―	―	393	131				
	泉橋線形改良	―	―	279		・用地買収 ・工事	・工事		平成25年度完成予定
	嶽山線形改良	―	―	114		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
合　　計			―	834	278				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　仙台市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	ー	ー	ー	136	68	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	2～3億円程度	
国道45号	ー	ー	ー	32	16	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)		
国道48号	ー	ー	ー	88	44	防護柵、区画線、情報収集機器(ITV)	防護柵、区画線、情報収集機器(ITV)		
合　　計			ー	256	128				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度　仙台市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	宮城45号電線共同溝			120	60				
	原町地区電線共同溝	L=6.4km	61	20		路面復旧工事	ー	2～3億程度	平成23年度:L=0.4km供用予定
	日の出地区電線共同溝	L=1.6km	13	100		支障移転補償、路面復旧工事	支障移転補償、本体工事推進		平成26年度:L=1.6km供用予定
合　計				120	60				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　仙台市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

共同溝事業　　（単位:百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	宮城45号共同溝			105	53			0.1～1億程度	
	仙台東部共同溝(原町)	L=2.4km	34	105		附帯設備工事、路面復旧工事	附帯設備工事		平成24年度:L=2.4km供用予定
合　計				105	53				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。