第１回 青森県道路関係調整会議
開催結果概要

１．日時

令和 7 年 10 月 22 日（水）16 時 00 分～17 時 00 分

２．場所

青森県庁

３．出席者

青森県　県土整備部長
　　道路課長
国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所長
　　青森河川国道事務所　副所長

４．議事概要

青森県内の道路改築事業の推進に向け、事業の進捗状況等について事業者側から報告し、以下の事項を確認した。

（１）事業を取り巻く状況

１）奥入瀬（青橅山）バイパスの進捗状況等について

・トンネル工事の掘進に伴い脆弱な地山が確認されたことを受け、補助工法の追加対策や断面変形防止対策など、事業を進めるうえで必要な対策を確認した。

２）柏浮田道路の進捗状況等について

・工事の進捗状況、用地取得の進捗状況を確認した。
・他事業で生じた発生土の活用について、引き続き事業者間での連携を図っていくことを確認した。

３）その他

・野辺地七戸道路および鶴ケ坂防災について、設計等の進捗状況を確認した。

（２）その他

・引き続き早期完成に向けて事業を推進していくことを確認した。
・今後も事業工程等の情報共有を行い、各事業を推進していくことを確認した。