（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	寒河江ダム管理用制御処理設備更新工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	管内電気通信設備保守　　１式
工期　（自）	令和　5年１０月１３日
工期　（至）	令和１０年　3月３１日
変更前の契約金額	３０７，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１２，９５０，０００円（税込み）
変更理由	１．工事期間中に貯水位が低かったことにより、出来なかったゲート対向試験の増 ２．ダムコン実運用開始年度の不具合解消のための臨時点検の増