（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月26日
契約業者名	雄勝地区道路補足設計業務八千代エンジニヤリング・東邦技術設計共同体
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋５－２０－８
業務の名称	雄勝地区道路補足設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	用地測量等業務 用地測量等業務　1式 道路設計 ・工事用道路検討　雄勝山橋P1（左岸）（0.15km）1式 ・工事用道路詳細設計（変更） 雄勝山橋P1（右岸）（0.23km）1式
履行期間（自）	令和　6年　8月　8日
履行期間（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	３３，９０２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，９３７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６，８３９，０００円（税込み）
変更理由	１．工事用道路の造成計画において、借地難航者の土地を横断することが判明しルートの見直しが生じたため、用地測量等業務を追加する。 ２．工事用道路の造成計画において、借地難航者の土地を回避したルートを再設計するため、ルート検討及び詳細設計を追加する。