（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　秋田支店
契約業者の住所	秋田県秋田市旭北栄町１－４６
業務の名称	院内地区道路補足設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	道路設計 逆T式擁壁修正設計　１箇所 一般構造物基礎工詳細設計　１箇所 工期延長 令和８年９月３０日→令和８年１２月２１日
履行期間（自）	令和　７年　９月２７日
履行期間（至）	令和　８年１２月２１日
変更前の契約金額	２５，５７５，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，６４６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４，２２１，０００円（税込み）
変更理由	１．現地調査の結果、雄勝山橋A1橋台より湧水が確認されたため、逆T式擁壁修正設計及び一般構造物基礎工詳細設計を増工する。 ２．雄勝山橋A1橋台の湧水によりボーリング調査に遅れが生じたため、工期を令和８年１２月２１日へ延伸する。