（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１８日
契約業者名	（株）ウヌマ地域総研
契約業者の住所	秋田県秋田市八橋新川向１３－１９
業務の名称	湯沢管内道路設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	道路設計 道路予備設計（A）　2.5km → 2.37km 平面交差点設計 平面交差点予備設計　1箇所 → 0箇所 平面交差点検討　0箇所 → 1箇所 事業計画資料作成 事業計画資料作成　0式 → 1式
履行期間（自）	令和　７年　７月２５日
履行期間（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	１４，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２７５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４，５７５，０００円（税込み）
変更理由	・道路予備設計（A）は、設計延長の精査による減工。 ・平面交差点予備設計は、道路予備設計に含まれる規模の交差点であるため減工。 ・平面交差点検討は、横手地区において国道と市道が鋭角に交差する箇所において道路の拡幅による視距確認等が必要となったため増工。 ・業務計画資料作成は、道の駅かみおか、成沢歩道整備において事業計画説明の資料が必要となったため増工。