（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月19日
契約業者名	奥山ボーリング（株）
契約業者の住所	秋田県横手市神明町１０－３９
業務の名称	横手地区地質調査
業務場所	秋田県横手市睦成～金沢中野 地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	一般調査 機械ボーリング　L＝125.5m　→　L＝145.2m サンプリング　N＝　8本　→　N＝　6本 サウンディング及び原位置試験　N＝　88回　→　N＝　106回 土質試験　N＝149試料　→　N＝138試料 一般調査 足場仮設 ・平坦地足場　N＝4箇所　→　N＝1箇所 ・傾斜地足場　N＝0箇所　→　N＝3箇所 BIM/CIM活用業務　0式　→　１式
履行期間（自）	令和　7年　7月　9日
履行期間（至）	令和　8年　2月20日
変更前の契約金額	１４，５２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，２９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８，８１０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査の結果、機械ボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、土質試験の数量を変更。 ２．現地状況から平坦地足場の設置が困難な箇所があったため、現場説明事項書に基づいて現地条件に合致する足場に変更。 ３．受注者からBIM/CIM活用の希望があったため、増工。