# （第4回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年１２月　４日 |
| 契約業者名 | はりま建設（株） |
| 契約業者の住所 | 秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１ |
| 工事の名称 | 雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事 |
| 工事場所 | 秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市寺館　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 大巻地区<br>掘削工(ICT)　V=10,300m3 |
| 工期（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　１月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２３０，９４５，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１２，１００，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２４３，０４５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 1.発注後にさらに掘削工を実施できる見込みとなったことから大巻地区において掘削工(ICT)を増工した。<br>2.共通仮設費に保守管理(ICT)、３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)、３次元出来形管理・３次元出来形データ納品費用(ICT)、土質等試験費、施工合理化調査費及び、施工状況モニタリング調査費を追加した。 |