（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月　7日
契約業者名	世紀東急工業（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
工事の名称	下院内地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝６００．０ｍ アスファルト舗装工(市道) 増 下層路盤 v=2,610m2 増 上層路盤 v=3,180m2 増 上層路盤 v=670m2 増 表層 v=3,100m2 増 表層 v=1,200m2 集水枡・マンホール工 増 鋼製簡易ゲート(SM-B700-L700-H1100用) N=1基 増 鋼製簡易ゲート(SM-B1000-L1000-H1200用) N=1基 防護柵工　増 ガードレール基礎ブロック N=333個
工期　(自)	令和　7年　1月２２日
工期　(至)	令和　8年　2月２０日
変更前の契約金額	２７６，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，３２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８８，６４０，０００円（税込み）
変更理由	１．アスファルト舗装工(市道)について、ICTでの施工から通常建機での施工となったため、増工した。 ２．排水構造物工について、現地精査の結果、鋼製簡易ゲートを増工した。 ３．防護柵工について、他工事で施工予定であったガードレールについて、舗装を先行して施工するため、ガードレールの基礎ブロックを増工した。 ４．工期について、令和8年2月20日に延期する。