（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月　1日
契約業者名	（株）吉田建設
契約業者の住所	秋田県横手市雄物川町薄井字下開３４４
工事の名称	赤塚地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 L＝518.0m アスファルト舗装工　下層路盤（車道・路肩部）　減　A=2,420m2 上層路盤（車道・路肩部）　減　A=460m2 基層（車道・路肩部）　減　A=380m2 表層（車道・路肩部）　減　A=584m2 アスファルト舗装工（ICT）　下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 増　A=1,590m2 防止柵工　鋼管基礎、金網・支柱（立入防止柵）　増　A=66m 連続基礎、金網・支柱（立入防止柵）　増　A=24m
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年　9月１０日
変更前の契約金額	１０７，４７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，８６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２６，３３５，０００円（税込み）
変更理由	1.アスファルト舗装工について、現地精査の結果、数量を変更した。 2.防止柵工について、数量精査の結果、数量を変更した。