（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月１７日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大沢田地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝５８５．０ｍ 防草工　防草シート　増 L=780m→L=1,050m 共通仮設費(技術管理費) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 増 1式 3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等 増 1式
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　7年１１月　7日
変更前の契約金額	１４０，４７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，１４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４８，６１０，０００円（税込み）
変更理由	１．防草工について、現地精査の結果、法面部の防草シートを追加し、数量を変更した。 ２．ICT施工、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。