（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月17日
契約業者名	（株）高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町１００
工事の名称	雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事
工事場所	秋田県大仙市花館～湯沢市山田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	山田地区 ・盛土工　0→290m3、・根固めブロック　560個→137個、・応急工　0→1式 倉内地区 ・掘削（ICT）0→3600m3、・盛土工（ICT）0→1900m3、・護岸基礎工　プレキャスト基礎　0→140m、・構造物撤去工　0→1式 花館地区 ・応急工　袋詰玉石積込み　0→368個、・根固めブロック工　110→300個
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月25日
変更前の契約金額	２４１，１８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４１，４０６，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

山田地区

・盛土工の数量変更により、増工した。

・現地精査により、根固めブロックの数量を変更した。

・河川洗堀部で、応急工が必要となったため、増工した。

倉内地区

・検討の結果、掘削（ICT）を増工した。

・検討の結果、盛土工（ICT）を増工した。

・既設の護岸ブロックの構造物取壊しが必要となったため、増工した。

・護岸構造の変更により、護岸基礎工を増工した。

花館地区

・河岸洗堀部で、応急工が必要となったため、増工した。

・現地精査により、根固めブロック工を増工した。