（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１８日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事
工事場所	秋田県横手市十文字町睦合佐馬境～横手市増田町八木字落合川原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・河川土工　1→1式 ・盛土工　1100→3300m3 ・護岸基礎工　0→1式 ・護岸付属物工　1→1式 ・排水構造物工　0→1式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	２０４，１９３，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，０２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０７，２１８，０００円（税込み）
変更理由	・検討の結果、河川土工の内訳数量を変更した。 ・検討の結果、盛土工の追加が必要となったため、増工した。 ・護岸構造の変更により、護岸基礎工が必要となったため、増工した。 ・現地精査により、護岸付属物工の内訳数量を変更した。 ・護岸構造の変更により、排水構造物工が必要となったため、増工した。