（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　1月２０日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大曲国道維持補修工事
工事場所	秋田県横手市安本　～　大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】　ケーブル配管工(ハンドホール蓋)　N= 0枚 → N= 5枚 植栽維持工　N= 0式 → N= 1式 道路除草工(機械)　A= 0m2 → A=36,000m2 【雪寒】　（除雪機械の変更） 【道路修繕】　舗装打換え工　A=60m2 → A= 0m2 オーバーレイ工　A=2,000m2 → A=1,080m2 交通事故対策工　N= 0式 → N= 1式 橋梁清掃工　N= 0橋 → N= 2橋
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３６０，６１３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６，６２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３８７，２３３，０００円（税込み）
変更理由	【道路維持】１．歩道除雪区間にあるハンドホール蓋を交換した。 ２．植樹帯における樹木雪囲い設置・撤去を増工した。 ３．除草機械を使用した除草を増工した。 【雪寒】　１．使用する除雪機械を当初計画時点から変更した。 【道路修繕】１．現地精査により舗装の施工面積を変更した。 ２．事故危険箇所である戸蒔交差点(大仙市)における事故対策として中央分離帯の改良を増工した。 ３．橋梁の長寿命化のため仙大橋(上下線)の桁端洗浄を増工した。