（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２８日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	大曲国道維持補修工事
工事場所	秋田県横手市安本　～　大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 汚泥処理工　－ → N= 1式、応急処理作業工　N= 1式 → N= 1式(作業内容の変更) 【雪寒】（除雪機械稼働時間の変更） 安全処理工　－ → N= 1式、除雪応急処理工　－ → N= 1式、待機費　－ → N= 1式、冬期安全施設復旧工　－ → N= 10基 【道路修繕】 アスファルト舗装補修工(クラック処理)　L=4,000m → L=11,000m 防護柵工　－ → L=43m 防護柵損傷対策工　－ → N= 1式 道路施設補修工(道の駅)　－ → N= 1式
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３８７，２３３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８６，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７３，３５３，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．排水施設清掃により発生した塵埃汚泥の固化処理及び

運搬処分を増工した。

２．応急処理作業の作業内容を施工実績にて計上する。

【雪寒】

１．現地精査により除雪機械の稼働時間に増減が生じた。

２．安全処理作業として雪庇処理やつらら処理を増工した。

３．応急処理作業を増工した。

４．除雪作業従事者の待機にかかる費用を計上する。

５．視線誘導灯の更新を増工した。

【道路修繕】

１．現地精査によりクラック処理の数量の変更が生じた。

２．防護柵の復旧を増工した。

３．防雪柵基礎の損傷対策を増工した。

４．道の駅の施設補修を増工した。