（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２３日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	湯沢河川国道管内橋梁補修工事
工事場所	秋田県横手市安田～仙北郡美郷町六郷　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【安田地区】　［夜間施工］→［昼間施工］ 現場塗装工(横手安田側道橋)　N= 1式 → N= 0式 排水装置補修工(横手第1こ線橋)　N= 0式 → N= 1式 橋梁足場工(横手第1こ線橋)　N= 0式 → N= 1式 【美郷地区】　路面切削工　A=2,250m2 → A=2,860m2(ICT) オーバーレイ工　A=2,250m2 → A=2,860m2 薄層カラー舗装工　A= 0m2 → A=192m2 縁石工　L=300m → L=147m 区画線工　L=750m → L=1491m
工期　（自）	令和　７年　３月１２日
工期　（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	１０６，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，６９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１５，３９０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【安田地区】

１．現地確認により、当初夜間施工を想定していた工種を全て昼間施工へと変更した。

２．横手安田側道橋について、橋桁の施工方法の見直しにより現場塗装を工場塗装に変更した。

３．横手第1こ線橋について、現地確認により排水装置等の補修及び足場を増工した。

【美郷地区】

１．現地精査により施工範囲を選定し数量を変更し、受注者との協議により路面切削工をICT施工に変更した。

２．交差点の注意喚起のため薄層カラー舗装(現況復旧)を増工した。

３．現地精査により縁石工及び区画線工の数量を変更した。