（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　８日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	新町地区歩道工事
工事場所	秋田県横手市大屋新町小松原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【新町工区】 防護柵工(樹脂製防護柵)　L= 0m → L=48m 道路付属物工(車線分離標)　N= 0本 → N=35本 【栄工区】 置換工　V= 0m3 → V=60m3 プレキャスト擁壁工　L=12m → L= 0m
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２５日
変更前の契約金額	１０２，０４７，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，３９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０７，４３７，０００円（税込み）
変更理由	【新町工区】 １．交通安全性確保のため樹脂製防護柵及び車線分離標を増工した。 【栄工区】 １．関係機関との協議により地盤改良を増工した。 ２．現場条件の変更に伴いL型擁壁を減工した。