（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　３日
契約業者名	佐藤建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７－２５５
工事の名称	八幡平山系片倉沢第２砂防堰堤外工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【片倉沢地区】 砂防土工　掘削2860m3　→　2330m3（中硬岩　ICT施工） 法面工　　植生マット0m2　→80ｍ２ コンクリート堰堤工　1062m3　→　732m3 コンクリート側壁工　135m3　→　0m3 道路改良掘削工0m3　→　170m3（ICT施工） 【北桧木内川地区】 砂防土工　ICT施工に変更 護床工・根固工　220個→182個
工期（自）	令和　７年　３月１５日
工期（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	２１８，１７４，０００円（税込み）
変更金額	＋　４２，７９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，９６４，０００円（税込み）
変更理由	【片倉沢地区】 砂防堰堤底盤基礎の掘削において中硬岩が確認され、掘削機械及び工法の変更によるものである 【北桧木内川地区】 現地精査による根固ブロックの個数の変更によるものである