（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１８日
契約業者名	万六建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２－１
工事の名称	八幡平山系蟹沢第２砂防道路外工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【蟹沢地区】 道路土工　V=4,600m3 → V=3,400m3、路体盛土工　V=6660m3 → V= 4430m2、法面整形工　V=4680m2 → V= 3330m2、植生工　植生基材吹付　A=1460m2 → A= 0m2、植生工　植生マット　A=0m2 → A= 3330m2、排水構造物工　L=870m → L=370m、集水桝・マンホール工　N=8箇所（現場打）→ N=8箇所（プレキャスト）、コンクリート舗装工　L=1780m2 → L=267m2、コンクリート堰堤工　L=0m2 → L=740m2（新規増） 【水沢地区】 道路土工　V=1800m3 → V=1700m3（ICT土工）、路体盛土工　V=580m3 → V= 270m3（ICT）、法面整形工　V=740m3 → V= 440m2（ICT）、植生工　植生基材吹付　A=320m2 → A= 240m2、コンクリート舗装工　L=580m2 → L=532m2
工期　（自）	令和　７年　５月２７日
工期　（至）	令和　８年　３月１６日
変更前の契約金額	１６５，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，５３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８９，５３０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【蟹沢地区】

１．施工範囲を選定し数量を変更した。

２．蟹沢第２砂防堰堤の早期完成のため、砂防堰堤工に

一部着手した

【水沢地区】

１．現地精査による精算

２．ICT土工による掘削工の精算変更

【共通】

１．敷鉄板の増工

２，樹木集積、運搬、処分費の増工