（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月３０日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流寒河江地区環境整備工事
工事場所	山形県寒河江市大字島　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・盛土工　Ｖ＝13,220m3 ・基礎工　Ｌ＝515m ・コンクリートブロック工　Ａ＝3,682m2 ・階段工　Ａ＝200m2 ・アスファルト舗装工　Ａ＝2,840m2 ・仮設工　1式 ・植生工　Ａ＝2,440m2 ・根固め工　V=759m3
工期（自）	令和　6年　7月１１日
工期（至）	令和　7年１０月３０日
変更前の契約金額	１９６，２４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，４６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更理由	・植生工‥現地精査の結果、植生による保護の必要箇所が生じたため、増工とする。 ・根固め工‥現地精査の結果、洗堀防止の必要箇所が生じたため、増工とする。