（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１８日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄国道管内スノーシェッド補修工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字蔵岡　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	スノーシェッド補修工　一式 仮設工　一式
工期　(自)	令和　6年　4月１０日
工期　(至)	令和　8年　1月２３日
変更前の契約金額	２１５，０３９，０００円（税込み）
変更金額	＋　３２，５６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，５９９，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、既設部材に腐食が確認されたため、撤去及び新設作業を増工する。 ・現地確認の結果、既設塗膜に鉛の含有が確認されたため、保護工を増工する。