（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１９日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	上台北地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町上台～大字金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・地盤改良工　V＝19,000m3 ・技術管理費　1式
工期（自）	令和　7年　3月２５日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２１５，８８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，５２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３０，４０６，０００円（税込み）
変更理由	・現場条件の変更により、切土場で改良することとなったため、積込を増工した。 ・ICT活用により、起工測量、三次元データ作成費等に増工が生じた。