（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２０日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	古口地区交通安全対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・擁壁工　－１式 ・排水構造物工　６８４ｍ ・舗装工　９７６m2 ・防護柵工　－１式 ・区画線工　－１式 ・道路附属施設工　１式 ・構造物撤去工　１式 ・応急処理工　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　6年　7月１１日
工期（至）	令和　8年　1月２０日
変更前の契約金額	７５，３５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７９，５３０，０００円（税込み）
変更理由	・冬期の施工を避けるため、舗装工を減とした ・排水構造物の施工に伴い、構造物撤去及び運搬処分費の増 ・交通管理者と協議した結果誘導警備員の数量増