（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月２３日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流押切地区古佐川河道掘削工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝20,800m3 コンクリートブロック工　Ａ＝1,972m2 根固めブロック工　A=237m2 仮設工　１式 樋門・樋管　１式
工期　(自)	令和　7年　8月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	１６８，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，９３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９７，２３０，０００円（税込み）
変更理由	・仮設工…施工条件の変更に伴い、鋼矢板の打設範囲が変更となったため、増工する。 ・樋門・樋管…施工手順を考慮した結果、今回工事と次工事に向けて川表開水路及び護岸工を施工する必要が生じたため増工する。