（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月26日
契約業者名	東北電機鉄工（株）
契約業者の住所	山形県酒田市大浜１－４－５７
工事の名称	最上川上流管内排水樋管ゲート修繕工事
工事場所	山形県天童市大字蔵増地内外
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	開閉装置（製作・据付）　　6門分 管理橋・防護柵（製作・据付）　1式
工期　(自)	令和　7年　3月24日
工期　(至)	令和　8年　1月30日
変更前の契約金額	１００，０２３，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，３８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，４０３，０００円（税込み）
変更理由	１．製作工 現地精査の結果、新規開閉装置の規格に合わせて、中間振止め及び扉体と連結する吊り金具の新規製作が必要となったため増工する。 ２．据付工 現地精査の結果、新規管理橋及び張出操作台設置に伴い、電気配線の再敷設作業が必要となったため増工する。