（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　6日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字新吉田～大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝28,600m3 土質改良工　Ｖ＝25,800m3 植生工　　Ａ＝12,660m2 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　2日
工期（至）	令和　8年　3月２４日
変更前の契約金額	２５８，８３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６２，９２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２１，７５０，０００円（税込み）
変更理由	・盛土工（ICT）…他工事と調整の結果、盛土材の不足土を購入土で対応する必要が生じたため、盛土工の数量を変更する。 ・植生工…土質試験の結果、盛土材の土壌pHが植生に適しておらず中和処理が必要になったため、pH処理を追加する。