（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	飯豊地区歩道改良工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・交通管理工　　１式 ・構造物撤去工　　１式 ・ケーブル配管工　５０１ｍ
工期（自）	令和　７年　４月　８日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	１３１，１３１，０００円（税込み）
変更金額	＋　６１，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９２，２９１，０００円（税込み）
変更理由	・交通管理者と協議した結果、交通誘導警備員の人数が増 ・現地調査の結果、転落防止柵の腐食が激しく移設が困難であったため、既設の処分を増 ・車道拡幅に伴い情報管路の移設が必要になったため、ケーブル配管工を増