（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	下条地区歩道整備工事
工事場所	山形県山形市下条町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・地盤改良工　　１５０m3 ・造物撤去工　　１式 ・消雪工　　１２２m2 ・交通管理工　　１式 ・電線共同溝工１，３９２m
工期（自）	令和　７年　４月　８日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	１５０，６２３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，６５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７４，２７３，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、路盤の置換えが必要であることが判明したため地盤改良を増工した ・同時施工の他事業と協議の結果、既設側溝の撤去が必要となり構造物撤去工を増工した ・交通管理者と協議した結果、誘導警備員の人数が増となった