（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月　9日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内交通安全対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口～新庄市五日町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	①工事（指定部分以外）　古口地区 ・アスファルト舗装工　４，２００m2 ・防護柵工　１２０ｍ ②工事（指定部分）　新庄地区 ・地盤改良工　１式 ・排水構造物工　１式 ・標識工　０基
工期　(自)	令和　7年　9月１７日
工期　(至)	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	７７，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，９７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７９，９７０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、工法や材料など数量に変更が生じた。 ・関係機関との協議により標識工を減工する。